

Bezeichnung	Prioliste 2018	Status	Information zum Sachstand
-------------	----------------	--------	---------------------------

LEGENDE

	umgesetzt	Baumaßnahme ist abgeschlossen Zu Bearbeiten sind oft noch: Schlussrechnungen Abrechnung von Zuschüssen
	in Bau	Aufträge für Baumaßnahme sind erteilt, bzw. Arbeiten laufen bereits
	in Bearbeitung	Konkrete Planungsleistungen durch Gebäudemanagement oder Architekten, Beantragung von Zuschussanträgen , Baugenehmigungen, Werkplanungen, Erstellung von Ausschreibungen
	noch nicht begonnen	Umfang der Maßnahme ermittelt, Kostenschätzung erstellt Maßnahme im Haushalt eingeplant

HH 2018 Maßnahme bereits begonnen

OV-Geinsheim Räume ehemalige Fahrschule sanieren	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
OV-Hambach Balkonkästen	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Stadthaus II Eneuerung Hauptverteiler	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	wird derzeit nicht umgesetzt, da weitere Nutzung und Bedarf an Strom unklar
Hauptfeuerwache Erweiterung Absauganlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Feuerwehrgerätehaus Duttweiler Erweiterung Fahrzeugabstellhalle	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Feuerwehrgerätehaus Duttweiler Einbau einer Zentralheizung im Altbau	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Feuerwehrgerätehaus Geinsheim Abgassauganlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Feuerwehrgerätehaus Süd Schallschutz Mannschaftsraum	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Eichendorffschule Fallschutz Kongoanlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Eichendorffschule Verkabelung Medienkompetenz macht Schule	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Schöntalschule Einbau Heizungsanlage GS	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
August-Becker-Schule Schwerpunktschule Umbau- u. Sanierung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Realschule Plus NW, Turnhalle Erneuerung Prallschutzwände	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Realschule Plus NW EDV-Verkabelung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Realschule Plus NW Ergänzung Zaunanlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Realschule Plus NW Sanierung Hoffläche wg. "Bauarbeiten Grünzug"	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Brandschutzmaßnahmen (investiv)	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Verdunkelungsvorhänge	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Leibniz-Gymnasium Turnhalle Sanierung Flachdach	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Leibniz-Gymnasium Energetische Sanierung - Flachdach KI 3 Förderung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
BBS 36 Sanierung Computerraum	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
BBS 30 Installation EDV-Verteilung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
BBS 30 Austausch Akkus Sicherheitsbeleuchtung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	

Bezeichnung	Priolist 2018	Status	Information zum Sachstand
BBS 36 Austausch Akkus Sicherheitsbeleuchtung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Lindenstraße 15 - VHS Wlan / EDV-Anschlüsse	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
KITA Duttweiler Energetische Sanierung - Dämmung oberste Geschossdecke	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Kita Haardt Sanierung WC-Anlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
KiTa Hetzelstift Heizkessel und Warmwasserbereitung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
KITA Hornbach 2.BA Außenanlage, Möbel, Wickeltische	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
KITA Pulverturmstr. Übernahme der gebauten Kita	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Sportpark Lilienthal Lachen-Speyerdorf Bauüberwachung Sportplatzverlegung 2018	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Schwimmbad Hambach neuer Zaun Grünfläche	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Speyerdorfer Straße 7 Erneuerung Heizungsanlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Friedhofshalle Diedesfeld - Lautsprecheranlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Festhalle Duttweiler, Am Falltor 8 Austausch defekter Pumpen	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
Saalbau Erneuerung Belüftung und Kühlanlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	umgesetzt	
OV-Gimmeldingen Umbau Ortsverwaltung inkl. behindertengerechte Rampe	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	Umbau Ortsverwaltung umgesetzt Rampe Genehmigung beantragt
OV-Königsbach - Erneuerung Außenanlage und Sanierung Gebäude	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Hindenburgstr. 9a Energetische Sanierung H (KI 3.0)	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Stadthaus II Umschaltung Brandmeldeanlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Festhalle Diedesfeld Schimmelsanierung Keller Landjugend	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	Schimmelsanierung abgeschlossen; Herrichten des Raumes in Bearbeitung
Feuerwehrgerätehaus Gimmeldingen Planung Neubau / 3 Fahrzeugplätze	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	Feuerwehrgerätehaus fertiggestellt. Die Aussenanlage muss noch gestaltet werden
Heinz-Sielmann-Schule GS-West Brandschutz / Umbau Räume ehemalige KiTa	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Schöntalschule Umbau Hauptschule zu Grundschule	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	Grundschule in neue Räume bereits umgezogen, Restarbeiten stehen noch an
Schöntalschule Bau Treppe 2. Rettungsweg im Rahmen Umbau Hauptschule	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Realschule Plus NW Brandschutzmaßnahmen (investiv)	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Brandschutz	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Brandschutzmaßnahmen	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Einbau ELA-Anlage inkl. Honorar	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Villa Böhm Sanierung Belvedere	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Unterkunft für Geflüchtete Böhlstraße Neubau	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Kita- Hetzelstift Setzungsrisse, Statikprüfung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Kita Hetzelstift - WC für Erzieher	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Sportpark Lilienthal Lachen-Speyerdorf Bauüberwachung Sportplatzverlegung 2019	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Kurt-Schumacher-Str. 1-7, 6-18 Erneuerung Klapppläden	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	
Bauhof - Nachtweide 7c Containerkombination	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	

Bezeichnung	Prioliste 2018	Status	Information zum Sachstand
Grotte, Schöntalstr. 12 Sanierung Grotte	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bau	Umsetzungen werden zurückgestellt, bis Gesamtkonzept erstellt ist.
Hindenburgstraße 14 Erneuerung Heizkesselanlage	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bearbeitung	
Gimmeldingen Sanierung Kirchturmuhre	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bearbeitung	Warten auf Baufortschritt bei Kirche
Schöntalschule, Turnhalle Energetische Sanierung	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bearbeitung	
Realschule Plus NW Turnhalle Belüftung Umkleideräume	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bearbeitung	
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Behinderten Aufzug EG zu OG	vor Aufstellung Prioritätenliste begonnen	in Bearbeitung	
OV-Haardt Verlegung der Ortsverwaltung, da Raum als Klassenzimmer	NEU 2019	umgesetzt	Bedarf an weiterem Klassenraum für neues Schuljahr
Hindenburgstr. 9a, Erneuerung Gaskessel	NEU 2019	umgesetzt	alter Gaskessel defekt
Konrad-Adenauer-Str. 10 Technische Voruntersuchungen vor Gebäudekauf	NEU 2019	umgesetzt	Voruntersuchungen vor Gebäudekauf für Abchätzung Sanierungskosten
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Umbau Küche für Betreuung Unterstufenschüler	NEU 2019	umgesetzt	Umbau der bestehenden Küche für Mittagsverpflegung; Beschluss Stadtrat vom 14.12.2018 Nr. 217/2018/14
Grundschule Gimmeldingen Weiterer Klassenraum erforderlich; Umzug betreuende	NEU 2019	umgesetzt	Bedarf an weiterem Klassenraum für neues Schuljahr
BBS 30 + 36 Einbau Klimaanlage in Serverräumen	NEU 2019	in Bau	Gefahr des Ausfalls der gesamten IT
Umgestaltung der Aufbahrungsräume	NEU 2019	in Bau	Wand entfernen und Räume umgestalten aus optischen Gründen dringend erforderlich
Jugendtreff West Talgrafstraße Erweiterung Container	NEU 2019	in Bearbeitung	Raumbedarf im Jugendtreff, entsprechend pädagogischem Konzept
Stadion Außensportgerät für Sportart Pacours	NEU 2019	in Bearbeitung	Bau der Fundamente und Fallschutz aus Kunststoff, Beschluss des Stadtrats steht aus

Bezeichnung	Prioliste 2018	Status	Information zum Sachstand
Prioritätenliste 2018 mit Sachstand			
GS-Gimmeldingen (KI 3.0 2. Teil), Energetische Sanierung, Fenstererneuerung Nord/Westseite,	1	in Bearbeitung	
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium - Sanierung Schulhof (KI 3.0 2. Teil)	2	in Bearbeitung	
Eichendorffschule Erweiterung / alternativ: neuer Schulstandort	3	noch nicht begonnen	Planung noch nicht begonnen
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Netzwerkausbau (KI 3.0 2. Teil)	3	in Bau	
Leibniz-Gymnasium - EDV-Verkabelung Medienkompetenz (KI 3.0 2. Teil)	3	in Bearbeitung	Zuschussantrag gestellt
Leibniz-Gymnasium Erneuerung restliche Dächer Schule +Turnhalle	6	in Bearbeitung	
Ostschule Sanierung WC-Anlagen (KI 3.0 2. Teil)	6	in Bearbeitung	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sanierung WC-Anlagen (KI 3.0 2. Teil)	6	in Bearbeitung	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Turnhalle Austausch Beleuchtung (KI 3.0 2. Teil)	6	in Bearbeitung	
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Sanierung WC-Anlage (KI 3.0 2. Teil)	6	in Bearbeitung	
Leibniz Gymnasium Sanierung WC-Anlage (KI 3.0 2. Teil)	6	in Bearbeitung	
KITA-Hetzeltstift Energetische Sanierung	12	in Bearbeitung	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Erneuerung der Naturwissenschaftlichen Räume	13	in Bearbeitung	
KiTa Pestalozzistr. Lachen-Speyerdorf Erweiterung um 3 Gruppen	13	in Bearbeitung	Zuschussantrag gestellt
KiTa Stentenwehr Mußbach Erweiterung um 3 Gruppen	13	in Bearbeitung	Zuschussantrag gestellt
KiTa-Schöntalschule Umbau Grundschule zu KiTa	13	in Bau	
KiTa Altes Schulhaus Lachen-Speyerdorf Sandaustausch, Außengelände	13	umgesetzt	
Hans-Geiger-Schule Sanierung Schulhof	18	in Bearbeitung	
Bauhof - Nachtweide 7c Abscheideanlage, Schlammfang	18	in Bearbeitung	
VFL Sportplatz Flutlichtanlage	18	noch nicht begonnen	Maßnahme zurückgestellt, da Sportplatz im Bereich der geplanten Landesgartenschau
Hauptfeuerwache, Planung Umbau	21	in Bearbeitung	Erstellung Gesamtkonzept
Dr. Albert-Finck-Schule - Abriss und Erstellung neue Garage	21	in Bau	
Weinbieturm Sanierung	23	in Bau	Schimmelsanierung beauftragt
Diedesfeld Sanierung Kirchturmuhre	23	noch nicht begonnen	Warten auf Abschluss der Kirchenrenovierung
KITA-Gimmeldingen Erweiterung um 1 Gruppe	25	in Bearbeitung	Zuschussantrag gestellt
Mehrgenerationenhaus Sanierung Kellergeschoss	25	in Bearbeitung	
Stadion Reparatur Zaun Speyerbach	25	in Bearbeitung	
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Behinderten Schrägaufzug 1.OG - 2. OG	28	in Bearbeitung	
Villa Böhm Neubau einer WC-Anlage	29	in Bearbeitung	
Schöntalschule Sanierung Kleinspielfeld	29	in Bearbeitung	
BBS 36 Sanierung Saal 203 - Computerraum	29	in Bau	

Bezeichnung	Prioliste 2018	Status	Information zum Sachstand
Brüder-Grimm-Schule GS Diedesfeld Sanierung Duschraum und Herstellung Lagerraum	29	in Bearbeitung	
Stadthaus I Sanierung Ratssaal - Planungskosten	33	noch nicht begonnen	
KITA Wilhelm-Löhe Winzinger Str. 68 Erweiterung 1 Gruppe	33	noch nicht begonnen	
Haus des Weines Giebelsanierung	33	in Bearbeitung	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Austausch Heizkessel	33	noch nicht begonnen	
Stadthaus 1 Rathaussanierung	37	in Bearbeitung	
Eichendorffschule Umbaumaßnahmen Schulhof Pausenhalle	37	noch nicht begonnen	
Schule am Storchennest GS Geinsheim Gefahrenverhütungsmaßnahmen	37	noch nicht begonnen	
Grundschule Mußbach Gefahrenverhütungsmaßnahmen	37	noch nicht begonnen	
Ostschule Gefahrenverhütungsmaßnahmen	37	noch nicht begonnen	
Realschule Plus NW Neubau - Architektenwettbewerb	37	in Bearbeitung	2019 Erstellung einer Kostenvergleichsberechnungen (Sanierung oder Neubau), wird von der ADD gefordert. 2020 Wettbewerb für Neuplanung Weitere Schritte von Genehmigung ADD abhängig
Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Anbau, Neubau, Brandschutzmaßnahmen,	37	noch nicht begonnen	
BBS 36 Brandschutzmaßnahmen Konzepterstellung	37	noch nicht begonnen	
BBS 30 Brandschutzmaßnahmen Konzepterstellung	37	noch nicht begonnen	
BBS 30 Metallwerkstatt Reparatur Stirnholzpfaster	37	noch nicht begonnen	
BBS 30 + 36 Erneuerung Fenster und Außentüren	37	noch nicht begonnen	
Kita Altes Schulhaus Lachen-Speyerdorf Schallschutzmaßnahmen	37	umgesetzt	
Schwimmbad Hambach Sanierung Holzfenster	37	umgesetzt	
Friedhofsgebäude Haardt Sanierung Mauer zum Nachbarhaus	37	in Bau	
August-Becker-Schule - Sanierung E-Installation / Beleuchtung Planungskosten	37	noch nicht begonnen	
Festhalle Diedesfeld Erneuerung Heizung und Lüftungsanlage	37	noch nicht begonnen	
Feuerwehrgerätehaus Lachen-Speyerdorf Planung Neubau / 5 Fahrzeugplätze plus Waschplatz	53	in Bearbeitung	
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Energetische Sanierung	54	noch nicht begonnen	
Kinderhort Wallgasse Neuplanung + Abbruch bestehendes Gebäude	54	noch nicht begonnen	
Brüder-Grimm-Schule GS Diedesfeld Erneuerung WC Türen	54	umgesetzt	
Grundschule Mußbach - Sonnenschutz 17 Fenster	54	noch nicht begonnen	
BBS 30 + 36 Fluchtwegepläne und Beschilderung	54	in Bearbeitung	
BBS 30 Aufzug für barrierefreien Zugang	54	noch nicht begonnen	
KITA Grubenhof Neubau 5-gruppige Kita	60	in Bearbeitung	Zuschussantrag gestellt
BBS 36 Sanierung Sanitäranlagen Männer	60	noch nicht begonnen	
BBS 36 Sanierung Sanitäranlagen Frauen	60	noch nicht begonnen	

Bezeichnung	Prioliste 2018	Status	Information zum Sachstand
Schwimmbad Hambach Sanierung Flachdach Kassenhaus und Wohnung	63	noch nicht begonnen	
Festhalle Duttweiler, Am Falltor 8 Erneuerung Dacheindeckung u. Fenster,	63	in Bearbeitung	Objekt soll ausgewählte Maßnahme für Klimaschutz werden; Zuschussantrag gestellt
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, Turnhalle Sanierung Duschräume - Planungskosten	63	noch nicht begonnen	
Stadion Sanierung Tribüne u. Sportanlage	63	noch nicht begonnen	
Jakobusplatz Sanierung Kriegerdenkmal	67	noch nicht begonnen	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Elektronikzylinder Außentüren	67	umgesetzt	
Stadion Fahrradabstellplätze pflastern	67	noch nicht begonnen	
August-Becker-Schule Turnhalle Sanierung Duschräume	70	noch nicht begonnen	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium EDV-Vernetzung alle Räume / 1. Bauabschnitt	70	noch nicht begonnen	
Stadion Fahrzeughalle Einbruchmeldeanlage	70	noch nicht begonnen	
Öffentliches WC bei Kita Gimmeldingen	73	noch nicht begonnen	
Hindenburgstr. 9a Schallschutzmaßnahmen Umweltabteilung	74	noch nicht begonnen	
Leibniz-Gymnasium Einbau Akustikdecken Räume 067, 069	74	umgesetzt	
BBS 30 Ersatz Teppichboden Büro 214,215,216	74	noch nicht begonnen	
Festhalle Duttweiler Planungskosten WC-Anlage inkl. Beh.-WC	77	noch nicht begonnen	
Realschule Plus NW Konferenzzimmer Teppichboden entfernen	78	umgesetzt	
Realschule Plus NW Lehrerzimmer Teppichboden entfernen	78	umgesetzt	
Eichendorffschule Speisesaal Akustickdecke	80	umgesetzt	
August-Becker-Schule Außenjalousie Küche / Filmsaal	80	umgesetzt	
Gebr. Ullrich Realschule plus Malerarbeiten Treppenhaus	80	umgesetzt	
Eichendorffschule Umbau Wandhydranten	80	noch nicht begonnen	
Schule am Storchennest GS Geinsheim - Planungsleistungen WC-Anlage	80	noch nicht begonnen	
Stadtgärtnerei Nachtweide 1 Erneuerung Beschattung	85	umgesetzt	Maßnahme entfällt, da für Stadtgärtnerei und Bauhof gemeinsames neues Gebäude konzipiert wird
Bücherei Klemmhof Erweiterung	87	noch nicht begonnen	
Stadthaus II Umzug Abt. 150	87	noch nicht begonnen	
Unterkunft für Geflüchtete, Gäustraße 6 Geinsheim Umbau Naßraum	87	noch nicht begonnen	
Stadion Sanierung Kassenhaus	87	noch nicht begonnen	
Kiosk alter Turnplatz Rückbau	90	noch nicht begonnen	
August-Becker-Schule Neubau Multifunktionsportfeld	90	noch nicht begonnen	
Friedhofsgebäude Duttweiler Überdachung - Planungskosten	90	noch nicht begonnen	
Friedhofsgebäude Hambach Überdachung - Planungskosten	90	noch nicht begonnen	
Friedhofsgebäude Königsbach Überdachung - Planungskosten	90	noch nicht begonnen	