

Containerschule Realschule Plus - Kostenschätzung 3,5- zügig

Option 1) Kauf

Raumbedarf nach Schulbaurichtlinie ermittelt: BGF = 5.972,80 m² ~ 5.980 m²

Preis Schulcontainer (FA. Deutsches Industriebau Group):

Module	5.980 m ² x 1.090,00 €/m ²	= 6.518.200,00 Euro
Fracht	5.980 m ² x 390 km x 0,075 € /m ² /km	= 174.915,00 Euro
Montage	5.980 m ² x 61 €/m ²	= 364.780,00 Euro
Anschlussarbeiten Pauschal		= 181.727,75 Euro

Gesamt	= 7.239.622,75 Euro
zzgl. MwSt.	= 1.375.528,32 Euro

Gesamt Brutto	= 8.615.151,07 Euro
Gerundet	= 8.610.000,00 Euro

Option 1) Miete

Raumbedarf nach Schulbaurichtlinie ermittelt: BGF = 5.972,80 m² ~ 5.980 m²

Preis Schulcontainer (FA. Deutsches Industriebau Group):

Module	5.980 m ² x 15,70 €/m ² (für 48 Monate)	= 93.886,00 Euro
Fracht	5.980 m ² x 390 km x 0,075 € /m ² /km	= 174.915,00 Euro
Montage	5.980 m ² x 61 €/m ²	= 364.780,00 Euro
Anschlussarbeiten Pauschal		= 181.727,75 Euro

Gesamt	= 815.308,75 Euro
zzgl. MwSt.	= 154.908,66 Euro

Gesamt Brutto	= 970.217,41 Euro
Gerundet	= 970.000,00 Euro