

Drucksache Nr.: 369/2022

Dezernat I

Federführend: Zentrale Vergabestelle

Anlagen:

Az.: 180; Po-Hn

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	08.12.2022	Ö	zur Beschlussfassung

Vergabe von Ingenieurleistungen (hier: Erhöhung des Planerhonorars für die Technische Ausrüstung) für die Erweiterung und den Umbau der Kita Mußbach, Am Stentenwehr 27 in Neustadt an der Weinstraße

Antrag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Die Kosten für den Auftrag über die Ingenieurleistungen für die Fachplanung Technische Ausrüstung für die Erweiterung und den Umbau der Kita Mußbach, Am Stentenwehr 27 in Neustadt an der Weinstraße erhöhen sich im Zuge von veränderten Planungsgrundlagen.

Mit der Planung soll das

Ingenieurbüro für Planung und Konstruktion GmbH
vertreten durch Herrn Gottfried Stadler (Geschäftsführer)
Am Taubenfeld 39
69123 Heidelberg

beauftragt werden.

Der ursprüngliche Auftrag soll auf Grund der veränderten Planungsgrundlage wie folgt erweitert werden:

- Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen für die Planung zur Beseitigung des Niederschlagswassers
- und
- Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen für die Neuplanung und Erweiterung der Lüftungsanlage

Das Büro wurde bereits mit der Planung der technischen Ausrüstung (Anlagengruppe 1, 2, 3 und 7) beauftragt.

Begründung:

Im ursprünglichen Ansatz waren nur mechanische Entlüftungen der Sanitäranlagen sowie die Entlüftung der Küchen mit Hilfe von Küchenabzugshauben vorgesehen. Während der Corona-Pandemie wurde verstärkt Wert darauf gelegt, in Neubauten zentrale Lüftungsanlagen einbauen zu lassen. Auf Grund dessen soll nun im Erweiterungsbau der Kindertagesstätte eine zentrale Lüftungsanlage geplant werden. Daraus resultieren Mehrkosten und eine Erweiterung der Planungsleistungen für die Anlagengruppe 3 Lufttechnische Anlagen.

Nach Absprache mit dem Eigenbetrieb Stadtentsorgung und der Struktur- und Genehmigungs-Direktion SÜD stellte sich heraus, dass die Entwässerung im Außenbereich aufwendiger werden wird. Es müssen Versickerungsbereiche, Versickerungsmulden und Rigolen in größerem Ausmaß, als im ursprünglichen Konzept vorgesehen, geplant werden. Daraus resultieren Mehrkosten und eine Erweiterung der Planungsleistungen für die Anlagengruppe 1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen.

Auf Grund der sich veränderten Gegebenheiten soll das Ingenieurbüro für Planung und Konstruktion GmbH mit der Planung beauftragt werden.

Dieses ist fachkundig, leistungsfähig sowie geeignet und wurde bereits mit der Planung der technischen Ausrüstung (Anlagengruppe 1, 2, 3 und 7) beauftragt.

Die Verwaltung empfiehlt, den Auftrag über die Ingenieurleistungen für die Fachplanung Technische Ausrüstung für die Erweiterung und den Umbau der Kita Mußbach, Am Stentenwehr 27 in Neustadt an der Weinstraße dem

Ingenieurbüro für Planung und Konstruktion GmbH
vertreten durch Herrn Gottfried Stadler (Geschäftsführer)
Am Taubenfeld 39
69123 Heidelberg

zu erteilen.

Die Haushaltsmittel sind im Zuge der Haushaltsplanung auf Grund der gestiegenen Gesamtkosten der Maßnahme angepasst worden und stehen auf dem Konto 3650007.096004 zur Verfügung.

Neustadt an der Weinstraße, 29.11.2022

Oberbürgermeister